


Pre-Wire Schedule by Wire Type

	WIRE TYPE	AREA NAME	Floor	FROM	TO	WIRE NUMBER	LENGTH (FT.)
	16/4 GREY	LIVING ROOM	MAIN LEVEL	AV RACK	ROOM	2	50
	16/4 GREY	LIVING ROOM	MAIN LEVEL	AV RACK	ROOM	3	50
	16/4 GREY	LIVING ROOM	MAIN LEVEL	AV RACK	ROOM	4	50
	16/4 GREY	LIVING ROOM	MAIN LEVEL	AV RACK	ROOM	5	50
	16/4 GREY	LIVING ROOM	MAIN LEVEL	AV RACK	ROOM	6	50
	16/4 GREY	LIVING ROOM	MAIN LEVEL	AV RACK	ROOM	7	50
	16/4 GREY	LIVING ROOM	MAIN LEVEL	AV RACK	ROOM	8	50
	16/4 GREY	KITCHEN	MAIN LEVEL	AV RACK	ROOM	22	50
	16/4 GREY	BEDROOM	MAIN LEVEL	AV RACK	ROOM	29	50
	16/4 GREY	BEDROOM	MAIN LEVEL	AV RACK	ROOM	30	50
Total							500
	18/2 TRAY	LIVING ROOM	MAIN LEVEL	AV RACK	ROOM	20	50
Total							50
	CAT5 BLU	LIVING ROOM	MAIN LEVEL	AV RACK	ROOM	1	50
	CAT5 BLU	PROJECTOR ROOM	MAIN LEVEL	AV RACK	ROOM	15	50
	CAT5 BLU	PROJECTOR ROOM	MAIN LEVEL	AV RACK	ROOM	16	50
	CAT5 BLU	LIVING ROOM	MAIN LEVEL	AV RACK	ROOM	17	50
	CAT5 BLU	LIVING ROOM	MAIN LEVEL	AV RACK	ROOM	19	50
	CAT5 BLU	LIVING ROOM	MAIN LEVEL	AV RACK	ROOM	21	50
	CAT5 BLU	KITCHEN	MAIN LEVEL	AV RACK	ROOM	25	50
	CAT5 BLU	BATH	MAIN LEVEL	AV RACK	ROOM	26	50
	CAT5 BLU	BATH	MAIN LEVEL	AV RACK	ROOM	28	50
	CAT5 BLU	BEDROOM	MAIN LEVEL	AV RACK	ROOM	31	50
	CAT5 BLU	BEDROOM	MAIN LEVEL	AV RACK	ROOM	33	50
	CAT5 BLU	HOME OFFICE	MAIN LEVEL	AV RACK	ROOM	34	50
	CAT5 BLU	HOME OFFICE	MAIN LEVEL	AV RACK	ROOM	35	50
	CAT5 BLU	HOME OFFICE	MAIN LEVEL	AV RACK	ROOM	36	50
	CAT5 BLU	HOME OFFICE	MAIN LEVEL	AV RACK	ROOM	37	50
	CAT5 BLU	GARAGE	MAIN LEVEL	AV RACK	ROOM	38	50
	CAT5 BLU	GARAGE	MAIN LEVEL	AV RACK	ROOM	40	50
	CAT5 BLU	KITCHEN	MAIN LEVEL	AV RACK	ROOM CABINET	24	50
Total							900
	CAT5 GRN	GARAGE	MAIN LEVEL	SECURITY PANEL	ROOM	39	50
Total							50
	CNET GREY/YEL	BEDROOM	MAIN LEVEL	AV RACK	ROOM	32	50
Total							50
	DVI TO HDMI	PROJECTOR ROOM	MAIN LEVEL	AV RACK	ROOM	9	35
	DVI TO HDMI	PROJECTOR ROOM	MAIN LEVEL	AV RACK	ROOM	10	35
	DVI TO HDMI	PROJECTOR ROOM	MAIN LEVEL	AV RACK	ROOM	11	35
	DVI TO HDMI	PROJECTOR ROOM	MAIN LEVEL	AV RACK	ROOM	12	35
	DVI TO HDMI	PROJECTOR ROOM	MAIN LEVEL	AV RACK	ROOM	13	35
	DVI TO HDMI	PROJECTOR ROOM	MAIN LEVEL	AV RACK	ROOM	14	35
Total							210
	RG6 BLK	LIVING ROOM	MAIN LEVEL	AV RACK	ROOM	18	50
	RG6 BLK	KITCHEN	MAIN LEVEL	AV RACK	ROOM	23	50
	RG6 BLK	BATH	MAIN LEVEL	AV RACK	ROOM CABINET	27	50
Total							150
Grand Total							1910

TITLE	REV.	REVISION DESCRIPTION	DATE	BY	REVISED	SCALE	PAGE	 Design and Engineering Solutions for Integrators
CEDIA FUTURE TECHNOLOGY PAVILION					9/26/2011	NONE	28 OF 47	
DESCRIPTION					DATE	NEXT WIRE NO.	DRAWN BY	
PRE-WIRE SCHEDULE BY WIRE TYPE					6/9/2011		DT	